

Инвестор - Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК")	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК"); Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49	10 ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ФАР ИСТ КОНСТРАКШН" (ООО "ФИК"); Адрес: 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская 144, оф. 17	10 ОКПО	
Стройка - СП "Биробиджанская ТЭЦ"		
Объект - Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58м3/ч) СП "Биробиджанская ТЭЦ"	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	30.12.2021	с	по
		01.09.2021	30.12.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-06, Система электроснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1161,565 тыс. руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе			Всего	В том числе			Всего			
					Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Монтажные работы															
1	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗЫЛИЩ (справочно): 1. Письмо Министров России от 30.12.2020г. №54145-И/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-В.54 НР (289 руб.), 85% от ФОТ СП (122 руб.), 40% от ФОТ	шт	22	14,18	13,8			312	304			1.3905 30,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Выключатель автоматический ЗР, In=400 А, с электронным расцепителем Micrologic 5.2, втычной в комплекте с цоколем_NSX400N	шт.	1	139739,66				139740					
3	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Выключатель автоматический ЗР, In=125 А, ВА88-33	шт.	2	3731,61				7463					
4	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Выключатель автоматический модульный ЗР, In=63 А, характеристика "D" _BA47-100	шт.	6	1869,72				11218					
5	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Выключатель автоматический модульный IP, In=2 А, характеристика "C" _BA47-29	шт.	12	166,93				2003					
6	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Выключатель автоматический модульный IP, In=20 А, характеристика "C" _BA47-29	шт.	1	139,04				139					
7	ФЕРм08-01- 080-03	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ/08 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (166 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 40% от ФОТ	шт	6	44,64	26,76	17,12	2,38	268	161	103	14	2,781 16,69	0,189 1,12
8	Счет-фактура № 147 от 15.10.2021	Универсальный блок защиты электропроводителя_УБЗ-302	шт.	6	10157,05				60942					
9	ФЕРм08-03- 529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (172 руб.): 95% от ФОТ СП (72 руб.): 40% от ФОТ	шт	6	152,44	29,76	3	0,26	915	179	18	2	3 18	0,02 0,12
10	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Контактор 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ_КМИП- 49512	шт.	6	3332,27				19994					
11	ФЕРм08-01- 053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (671 руб.): 95% от ФОТ СП (282 руб.): 40% от ФОТ	шт	24	47,87	27,92	12,11	1,5	1149	670	291	36	2,9025 69,66	0,1215 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Трансформатор тока 80/5 А, кл. т. 0.5, ТПА-А-0.66 80/5 А	шт.	18	818,7				14737					
13	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗПН-0.66-70	шт.	6	4660,75				27965					
14	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ009 (Берёвская автономная обл.) СМР-6,54 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ	шт	6	14,18	13,8			85	83			1,3905 8,34	
15	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Контакт состояния автоматического выключателя серии ВА47_КС47	шт.	6	516,18				3097					
16	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ009 (Берёвская автономная обл.) СМР-6,54 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ	шт	6	14,18	13,8			85	83			1,3905 8,34	
17	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Переключатель 1-0-2, 4 полюса 10А_ПКП10-44/Ю	шт.	6	904,93				5430					
18	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ009 (Берёвская автономная обл.) СМР-6,54 НР (62 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 40% от ФОТ	шт	6	21,45	13,38	7,33	1,03	129	80	44	6	1,3905 8,34	0,081 0,49
19	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Светоодиодный индикатор линза зеленая D22, ~220 В_	шт.	6	97,4				584					
20	ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИФ009 (Берёвская автономная обл.) СМР-6,54 НР (176 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 40% от ФОТ	шт	8	59,87	23,11	1,42		479	185	11		2,43 19,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Пост. ипотечный с двумя топкатами "Пуск/Стоп с фиксацией", взрывозащитный 1ExdII BT6 с кабельным вводом для бронированного кабеля диаметром 9-12 мм, ПВК-22У1	шт.		8735,53				69884					
22	ФЕРм08-02- 402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/09/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (88 руб.) 95% от ФОТ СП (41 руб.) 40% от ФОТ	100 м	0,88	193,15	115,06	35,61	2,51	170	101	31	2	12,24 10,77	0,1 0,18
23	ФЕРм08-02- 412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/09/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (115 руб.) 95% от ФОТ СП (6 руб.) 40% от ФОТ	100 м	0,32	68,77	50,67	3,62	0,5	22	16	1		5,39 1,72	0,04 0,01
24	Счет-фактура №139 от 23.09.21г.	Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории «А», с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластика пониженного дымообразования, бронированный_КВББШнг(A)-LS 4x1,5	м		122,4				8085					
25	ФЕРм08-02- 412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/09/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54 НР (54 руб.) 95% от ФОТ СП (23 руб.) 40% от ФОТ	100 м	0,7	109,85	79,83	7,33	1,03	77	56	5	1	8,4915 5,94	0,081 0,06
26	ФСЦ- 21.1.06.10- 0660	Кабель силовой с медными жилами ВББШв 5х2,5-1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/09/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54	1000 м	0,0714	14990,58				1070					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕРМ08-03-596-08	Демонтаж Прожектор, отдельно устанавливаемый, на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/08/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-8,54 НР (80 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 40% от ФОТ	100 шт	0,03	8467,47	1427,05	7040,42	669,25	254	43	211	20	143,856 4,32	49,6773 1,49
28	ФЕРМ08-03-596-08	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/08/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-8,54 НР (730 руб.): 95% от ФОТ СП (202 руб.): 40% от ФОТ	100 шт	0,11	29528,41	4756,83	23468,06	2230,85	3248	523	2581	245	479,52 52,75	165,591 18,22
29	Счет-фактура №1256 от 01.12.21	Светильник АЭК-ДСП39-800-002 (800W, 5000К, D10, MW) МАТ=84291,6711,0178	шт.	3	82817,52				248453					
30	Счет-фактура №СРО155 от 16.11.21	Прожектор светодиодный, IP65, световой поток 40000 лм, тип КСС Extra Wide, мощность 400 Вт, GALAD Зверст LED-400	шт.	8	48468,03				387744					
31	Счет-фактура № 147 от 15.10.21г.	Коробка соединительная IP65 металлический кабельный ввод_КС-10 УХЛ1	шт.	11	2033,85				22372					
32	ФЕРМ08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/08/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-8,54 НР (217 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 40% от ФОТ	100 м	0,7	724,73	312,69	149,11	12,88	507	219	104	9	33,264 23,28	1,026 0,72
33	ФССЦ-23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные цинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/08/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-8,54	м	70	31,49				2204					
34	ФЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-И/08/09 (Еврейская автономная обл.) СМР-8,54 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 40% от ФОТ	100 м	0,32	1009,54	260,94	147,98	4,52	323	84	47	1	27,76 8,88	0,36 0,12
35	Счет-фактура № 139 от	Металлорукав в ПВХ оболочке DN25_МРПИНГ NORD 25	м	32	93,36				2988					
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1165319				287,06	25,46

ИТОГИ ПО АКТУ:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по акту:														
Итого по позициям, введенным в базисных ценах														
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 1, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22-23, 25-28, 32-34									11297	2787	3447	336	287,06	25,46
Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 123)									2967					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 123)									1249					
Итого с накладными и см. прибылью									15513				287,06	25,46
Итого									15513				287,06	25,46
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 30.12.2020г. №54145-ИД/09 (Еврейская автономная обл.) СМР=8,54"									132481				287,06	25,46
Итого по позициям, введенным в текущих ценах														
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 2-6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 24, 29-31, 35									1032838					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью									1032838					
Итого									1032838					
Итого									1165319				287,06	25,46
Возврат электроэнергии поставки заказчика - СМР/8,02/1000000*10,9*400*8,54									-5427					
Итого по акту									1159892				287,06	25,46
Дефлятор от 4 кв. 2020 г. ко 2 кв. 2021 г. (к=1,0178) от 1159909									20546					
Итого с учетом дефлятора									1180538					
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,983928367									1161565					
Всего по акту									1161565					

От Подрядчика:
Директор ООО "ФИК"



Дваденко В.Б.

От Заказчика:
АО "ДГК" Филиал "Хабаровская генерация"



Лариков В.С.

Руденко А.В.

Солтус С.В.

Азымук Т.Ф.

Снетков А.В.

Инженер 1 категории ОПНР СП "БТЭЦ" Абакумед И.С.