



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор	АО "Дальневосточная генерирующая компания (680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49) (организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	СП "Биробиджанская ТЭЦ" (ул.Шолом-Алейхема, 60) (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" (680033, г.Хабаровск, ул.Адмиральская, д.10) (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) (наименование, адрес)
Объект	РОУ №1 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	76727851
	по ОКПО
	по ОКПО
	71477616
ности по ОКДП	
номер	13/БТ-24
дата	04.03.2024
Вид операции	техперевооружение

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2024	16.08.2024	30.09.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-01-02-02, Том 2. Технологические решения.Демонтаж. РОУ №1	
Основание:	
Сметная стоимость	680,876 тыс.руб.
строительных работ	60,811 тыс.руб.
монтажных работ	623,047 тыс.руб.
Средства на оплату труда	262,328 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	562,06 чел час

Номер		Номер заявки	Единица	Выполнено работ
-------	--	--------------	---------	-----------------

по порядку	позиций по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	количество на ед. / всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтаж РОУ№1							
1	1	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	ФЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,08	158,72	222,84
2	2	Разборка: железобетонных фундаментов	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,15	438,22	84,45
3	3	Установка редуционно-охладительная, давление острого пара: 10 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа	ФЕРм06-03-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,8068	7 120,53	6 460,24
4	4	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 325-377 мм, толщина стенки 10 мм (парапровод с низкой стороны 25 м)	ФЕРм12-03-030-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,5678	2 195,70	1 175,09
5	5	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 9 мм (парапровод с высокой стороны 13,6 м)	ФЕРм12-03-031-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,838	2 692,85	790,53
6	6	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 9 мм (выхлоп 6,6 м: 5 м на отметке 7,0 и 0,6 м на отметке 13,0)	ФЕРм12-03-030-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,51828	2 163,33	381,95
7	7	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 426 мм, толщина стенки 9 мм (выхлоп 1 м: на высоте выше 5 м)	ФЕРм12-03-030-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,09255	2 163,33	69,96
8	8	Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 350 мм	ФЕРм12-13-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	5 253,09	1 101,63
9	9	Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 32 мм	ФЕРм12-13-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	122,74	301,61
10	10	Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 10 мм	ФЕРм12-13-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	72,35	89,97
Монтаж лесов							

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	100 м2	0,203	723,66	170,06
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Демонтаж РОУ№1							18 163,19
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Демонтаж РОУ№1							661 798,00
Раздел 2. Восстановление пола после демонтажа выхлопа и бетонных опор							
12	12	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	ФЕРр57-10-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	100 мест	0,03	367,78	14,31
13	13	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (заделка отверстий в перекрытии после демонтажа выхлопа)	ФЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,33441	1 173,92	416,48
14	14	Бетон В15 (М200)	С-Ф № 3 от 11.09.2024	м3	0,350398	8 750,00 10500/1,2	3 066,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Восстановление пола после демонтажа выхлопа и бетонных опор							887,91
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Восстановление пола после демонтажа выхлопа и бетонных опор							17 980,00
Раздел 3. Вывоз мусора							
доставка металлолома до склада заказчика							
15	15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических	ФССЦпр-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	8,9283	8,36	74,64
16	16	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км	ФССЦпр-03-02-01-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	8,9283	8,79	78,48
17	17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических	ФССЦпр-01-01-02-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	8,9283	8,36	74,64
погрузка строительного мусора							
18	18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,854	42,98	79,68
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 3 Вывоз мусора							307,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Вывоз мусора							4 080,00
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							11 894,08
в том числе:							
Оплата труда рабочих							5 477,63
Эксплуатация машин							5 415,44
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							265,04
Материалы							921,33
в том числе:							
Материалы без учета дополнительной перевозки							842,85
Дополнительная перевозка							78,48
Перевозка							79,68
Строительные работы							2 140,12
Строительные работы							1 981,96
в том числе:							
оплата труда							449,64
эксплуатация машин и механизмов							72,45
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,09
материалы							842,85
накладные расходы							436,32
сметная прибыль							180,70
Перевозка							79,68
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							78,48
Монтажные работы							17 218,42
в том числе:							
оплата труда							5 027,99
эксплуатация машин и механизмов							5 342,99
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							262,95
накладные расходы							4 731,06
сметная прибыль							2 116,38
Итого							19 358,54

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого ФОТ (справочно)							5 742,67
Итого накладные расходы (справочно)							5 167,38
Итого сметная прибыль (справочно)							2 297,08
Итого							19 358,54
Возврат электроэнергии поставки заказчика БЦ: -17218,42/9,97/1000000*10,9*400*9,97 ТЦ: -623047/9,97/1000000*10,9*400*9,97							-84,40
Итого с учетом доп. работ и затрат							19 274,14
ВСЕГО по акту							19 274,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итоги по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							342 878,00
в том числе:							
Оплата труда рабочих							250 219,00
Эксплуатация машин							81 664,00
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 109,00
Материалы							9 793,00
в том числе:							
Материалы без учета дополнительной перевозки							8 403,00
Дополнительная перевозка							1 390,00
Перевозка							1 202,00
Строительные работы							60 811,00
Строительные работы							58 219,00
в том числе:							
оплата труда							20 539,00
эксплуатация машин и механизмов							1 092,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							96,00
материалы							8 403,00
накладные расходы							19 931,00
сметная прибыль							8 254,00
Перевозка							1 202,00
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							1 390,00
Монтажные работы							623 047,00
в том числе:							
оплата труда							229 680,00
эксплуатация машин и механизмов							80 572,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12 013,00

1	2	3	4	5	6	7	8
накладные расходы							216 117,00
сметная прибыль							96 678,00
Итого							683 858,00
Итого ФОТ (справочно)							262 328,00
Итого накладные расходы (справочно)							236 048,00
Итого сметная прибыль (справочно)							104 932,00
Итого							683 858,00
Возврат электроэнергии поставки заказчика БЦ: -17218,42/9,97/1000000*10,9*400*9,97 ТЦ: -623047/9,97/1000000*10,9*400*9,97							-2 982,00
Итого с учетом доп. работ и затрат							680 876,00
ВСЕГО по акту							680 876,00

от Подрядчика:

Директор СП "Филиал Хабаровский"

АО "ХРМК"

Алексеев А.В.
доверенность № 852-24 от 22.12.2023
М.П.



от Заказчика:

Директор СП «БТЭЦ»

Солтус С.В.

Заместитель главного инженера, и.о. начальника КЦ СП "БТЭЦ"

Старцев А.А.

Инженер-сметчик I категории ГКСиР СП "БТЭЦ"

Четвергова О.Ю.

