

УТВЕРЖДЕН

Приказом СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"

от 10.04.2025 № 192

ПЛАН

по подготовке ЦТП и тепловых сетей на территории г. Советская Гавань к работе в отопительный период 2025/2026 года
Совгаванского эксплуатационного района СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
I. Подготовка оборудования ЦТП (техническое обслуживание и ремонт)					
1. Оборудование ЦТП№3					
1.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц3/АТС-1	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц3/АТС-2	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц3/АТС-3	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.4	Аппарат теплообменный подпиточный Ц3/АТП-1	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.5	Аппарат теплообменный подпиточный Ц3/АТП-2	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.6	Сетевой насос Ц3/СН-1	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.7	Сетевой насос Ц3/СН-2	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.8	Сетевой насос Ц3/СН-3	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.9	Насос повышения давления Ц3/НПД-1	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.10	Насос повышения давления Ц3/НПД-2	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.11	Насос повышения давления Ц3/НПД-3	шт.	1	январь/июнь	СЭР
1.12	Бак аккумулятор Ц3/БА-1	шт.	1	июнь	СЭР
1.13	Бак аккумулятор Ц3/БА-2	шт.	1	июнь	СЭР
1.14	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-5,1-4,5-3-У2. Зав.№225	шт.	1	апрель	СЭР
1.15	Дизельгенераторная установка	шт.	1	январь, июль	СЭР
1.16	Ремонт устройств освещения	-	-	март	СЭР
1.17	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июнь	СЭР
1.18	Замена трёхходовых кранов	шт.	8	июнь	СЭР
1.19	Техническое обслуживание СШ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП	-	-	июнь	СЭР
1.20	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки: Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 2	август	СЭР
1.21	Монтаж блоков гальванической развязки сигнала 4-20мА на цепи питания измерителей уровня	шт.	1	сентябрь	СЭР
1.22	Ц3/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	декабрь	СЭР
2. Оборудование ЦТП№4					
2.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц4/АТС-1	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц4/АТС-2	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц4/АТС-3	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.4	Аппарат теплообменный сетевой Ц4/АТС-4	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.5	Аппарат теплообменный подпиточный Ц4/АТП-1	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.6	Аппарат теплообменный подпиточный Ц4/АТП-2	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.7	Сетевой насос Ц4/СН-1	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.8	Сетевой насос Ц4/СН-2	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.9	Сетевой насос Ц4/СН-3	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.10	Насос повышения давления Ц4/НПД-1	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.11	Насос повышения давления Ц4/НПД-2	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.12	Насос повышения давления Ц4/НПД-3	шт.	1	февраль/июнь	СЭР
2.13	Бак аккумулятор Ц4/БА-1	шт.	1	июнь	СЭР
2.14	Бак аккумулятор Ц4/БА-2	шт.	1	июнь	СЭР
2.15	Бак аккумулятор Ц4/БА-3	шт.	1	июнь	СЭР
2.16	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-6,6-6-3-У2. Зав.№223	шт.	1	апрель	СЭР
2.17	Дизельгенераторная установка	шт.	1	февраль, август	СЭР
2.18	Ремонт устройств освещения	-	-	март	СЭР
2.19	Техническое обслуживание СШ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП			июнь	СЭР
2.20	Замена трёхходовых кранов	шт.	8	июль	СЭР

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
2.21	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июль	СЭР
2.22	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 3	сентябрь	СЭР
2.23	Ц4/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	ноябрь	СЭР
2.24	Ц4/ША, замена ламп в светосигнальных индикаторах	шт.	22	декабрь	СЭР
2.25	Монтаж блоков гальванической развязки сигнала 4-20мА на цепи питания измерителей уровня	шт.	1	сентябрь	СЭР
3. Оборудование ЦТП№5					
3.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц5/АТС-1	шт.	1	март/июль	СЭР
3.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц5/АТС-2	шт.	1	март/июль	СЭР
3.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц5/АТС-3	шт.	1	март/июль	СЭР
3.4	Аппарат теплообменный сетевой Ц5/АТС-4	шт.	1	март/июль	СЭР
3.5	Аппарат теплообменный подпиточный Ц5/АТП-1	шт.	1	март/июль	СЭР
3.6	Аппарат теплообменный подпиточный Ц5/АТП-2	шт.	1	март/июль	СЭР
3.7	Сетевой насос Ц5/СН-1	шт.	1	март/июль	СЭР
3.8	Сетевой насос Ц5/СН-2	шт.	1	март/июль	СЭР
3.9	Сетевой насос Ц5/СН-3	шт.	1	март/июль	СЭР
3.10	Насос повышения давления Ц5/НПД-1	шт.	1	март/июль	СЭР
3.11	Насос повышения давления Ц5/НПД-2	шт.	1	март/июль	СЭР
3.12	Насос повышения давления Ц5/НПД-3	шт.	1	март/июль	СЭР
3.13	Бак аккумулятор Ц5/БА-1	шт.	1	июль	СЭР
3.14	Бак аккумулятор Ц5/БА-2	шт.	1	июль	СЭР
3.15	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-6,6-6-3-У2. Зав.№224	шт.	1	апрель	СЭР
3.16	Дизельгенераторная установка	шт.	1	март, сентябрь	СЭР
3.17	Ремонт устройств освещения			апрель	СЭР
3.18	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июль	СЭР
3.19	Замена трёхходовых кранов	шт.	9	июль	СЭР
3.20	Техническое обслуживание СШ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП	-	-	июль	СЭР
3.21	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 2	сентябрь	СЭР
3.22	Монтаж блоков гальванической развязки сигнала 4-20мА на цепи питания измерителей уровня	шт.	1	сентябрь	СЭР
3.23	Ц5/ША, замена ламп в светосигнальных индикаторах	шт.	20	октябрь	СЭР
3.24	Ц5/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	ноябрь	СЭР
4. Оборудование ЦТП№6					
4.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц6/АТС-1	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц6/АТС-2	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц6/АТС-3	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.4	Сетевой насос Ц6/СН-1	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.5	Сетевой насос Ц6/СН-2	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.6	Сетевой насос Ц6/СН-3	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.7	Насос повышения давления Ц6/НПД-1	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.8	Насос повышения давления Ц6/НПД-2	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.9	Насос повышения давления Ц6/НПД-3	шт.	1	апрель/июль	СЭР
4.10	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-4,2-3-3-У2. Зав.№227	шт.	1	апрель	СЭР
4.11	Дизельгенераторная установка	шт.	1	апрель, октябрь	СЭР
4.12	Ремонт устройств освещения	-	-	апрель	СЭР
4.13	Ц6/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	май	СЭР
4.14	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июль	СЭР
4.15	Замена трёхходовых кранов	шт.	8	июль	СЭР
4.16	Техническое обслуживание СШ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП	-	-	июль	СЭР

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
4.17	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 3	сентябрь	СЭР
5. Оборудование ЦТП№7					
5.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц7/АТС-1	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц7/АТС-2	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц7/АТС-3	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.4	Аппарат теплообменный сетевой Ц7/АТС-4	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.5	Аппарат теплообменный подпиточный Ц7/АТП-1	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.6	Аппарат теплообменный подпиточный Ц7/АТП-2	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.7	Сетевой насос Ц7/СН-1	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.8	Сетевой насос Ц7/СН-2	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.9	Сетевой насос Ц7/СН-3	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.10	Насос повышения давления Ц7/НПД-1	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.11	Насос повышения давления Ц7/НПД-2	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.12	Насос повышения давления Ц7/НПД-3	шт.	1	ноябрь/ август	СЭР
5.13	Бак аккумулятор Ц7/БА-1	шт.	1	август	СЭР
5.14	Бак аккумулятор Ц7/БА-2	шт.	1	август	СЭР
5.15	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-5,1-4,5-3-У2 Зав.№222	шт.	1	апрель	СЭР
5.16	Дизельгенераторная установка	шт.	1	май, ноябрь	СЭР
5.17	Ц7/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	май	СЭР
5.18	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июнь	СЭР
5.19	Замена трёхходовых кранов	шт.	8	июнь	СЭР
5.20	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 2	август	СЭР
5.21	Ц7/ШУСН, замена преобразователя дифференциального давления ПД Диф. 0-10 4-20	шт.	1	август	СЭР
5.22	Техническое обслуживание СЩ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП	-	-	август	СЭР
5.23	Монтаж блоков гальванической развязки сигнала 4-20мА на цепи питания измерителей уровня	шт.	1	сентябрь	СЭР
5.24	Ц7/ША, замена ламп в светосигнальных индикаторах	шт.	20	октябрь	СЭР
5.25	Ремонт устройств освещения			декабрь	СЭР
6. Оборудование ЦТП№8					
6.1	Аппарат теплообменный сетевой Ц8/АТС-1	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.2	Аппарат теплообменный сетевой Ц8/АТС-2	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.3	Аппарат теплообменный сетевой Ц8/АТС-3	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.4	Аппарат теплообменный сетевой Ц8/АТС-4	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.5	Аппарат теплообменный подпиточный Ц8/АТП-1	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.6	Аппарат теплообменный подпиточный Ц8/АТП-2	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.7	Сетевой насос Ц8/СН-1	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.8	Сетевой насос Ц8/СН-2	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.9	Сетевой насос Ц8/СН-3	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.10	Насос повышения давления Ц8/НПД-1	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.11	Насос повышения давления Ц8/НПД-2	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.12	Насос повышения давления Ц8/НПД-3	шт.	1	декабрь/август	СЭР
6.13	Бак аккумулятор Ц8/БА-1	шт.	1	август	СЭР
6.14	Бак аккумулятор Ц8/БА-2	шт.	1	август	СЭР
6.15	Кран ручной мостовой однобалочный подвесной 1-5,1-4,5-3-У2.Зав.№226	шт.	1	апрель	СЭР
6.16	Дизельгенераторная установка	шт.	1	июнь, август	СЭР
6.17	Ц8/ШУ, замена БП 24В Блок питания БП60К Блок питания БПИ 24-1/1 DIN	шт.	1 1	май	СЭР
6.18	Замена преобразователей давления АТС ПДИ 10кгс/см ² 4-20мА для обслуживания и калибровки	шт.	3	июнь	СЭР
6.19	Замена трёхходовых кранов	шт.	9	июнь	СЭР
6.20	Замена манометров АТС для обслуживания и калибровки Манометр МП4-У-У2 10кгс/см ² Манометр МП4-У-У2 16кгс/см ²	шт.	5 2	август	СЭР

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
6.21	Техническое обслуживание СШ, ША, ШУ, ШУСН, ВРУ, обтяжка контактов, ТО ЧРП	-	-	август	СЭР
6.22	8 ША, монтаж блоков гальванической развязки сигнала 4-20мА на цепи питания измерителей уровня	шт.	1	сентябрь	СЭР
6.23	Ремонт устройств освещения			декабрь	СЭР
7. Техническое обслуживание Павильонов МТС					
7.1	Павильон 1А	шт.	1	январь, июль	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-6,00+7,2-12-12-а3-380. Зав. №1302	шт.	1	апрель	СЭР
7.2	Павильон 3-1	шт.	1	январь, июль	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1303	шт.	1	апрель	СЭР
7.3	Павильон 3-2	шт.	1	январь, июль	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1304	шт.	1	апрель	СЭР
7.4	Павильон 4	шт.	1	февраль, август	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1305	шт.	1	апрель	СЭР
7.5	Павильон 5	шт.	1	февраль, август	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-5,0+10,8-12-а3-380. Зав. №1306	шт.	1	апрель	СЭР
7.6	Павильон 6	шт.	1	февраль, август	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1307	шт.	1	апрель	СЭР
7.7	Павильон 6-1	шт.	1	март, сентябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1308	шт.	1	апрель	СЭР
7.8	Павильон 6-2	шт.	1	март, сентябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1309	шт.	1	апрель	СЭР
7.9	Павильон 7	шт.	1	март, сентябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1310	шт.	1	апрель	СЭР
7.10	Павильон 8	шт.	1	апрель, октябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1312	шт.	1	апрель	СЭР
7.11	Павильон 8-1	шт.	1	апрель, октябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 1,0-4,2+5,4-16-12-а3-380. Зав. №1311	шт.	1	апрель	СЭР
7.12	Павильон 9	шт.	1	апрель, октябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1313	шт.	1	апрель	СЭР
7.13	Павильон 10	шт.	1	май, ноябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-4,2+5,4-6-12-а3-380. Зав. №1314	шт.	1	апрель	СЭР
7.14	Павильон 11	шт.	1	май, ноябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 2,0-6,0+6,6-12-12-а3-380. Зав. №1315	шт.	1	апрель	СЭР
7.15	Павильон 12	шт.	1	май, ноябрь	СЭР
	Кран мостовой КМ-Э-П1 3,2-6,00+7,2-12-12-а3-380. Зав. №1316	шт.	1	апрель	СЭР
7.16	Павильон 13А	шт.	1	июнь, декабрь	СЭР
7.17	Павильон 14	шт.	1	июнь, декабрь	СЭР
II. Замена насосного оборудования ЦТП№8					
1	Поставка оборудования	шт	3	январь-ноябрь	АО "ХРМК" договор подряда №158/СГТ-24 от 17.12.2024
2	Демонтаж старого оборудования				
3	Строительно-монтажные работы				
4	Пусконаладочные работы				
5	Ввод в эксплуатацию, передача документации				
III. Комплексное обследование, осмотры зданий и сооружений					
1	Обязательные осмотры зданий и сооружений	объект	65	апрель, сентябрь	ОППР
2	Комплексное обследование сооружений:				
2.1	Комплексное обследование баков-аккумуляторов ЦТП№3	объект	3	сентябрь	АО "ХЭТК"
2.2.	Комплексное обследование баков-аккумуляторов ЦТП№5	объект	3	октябрь	АО "ХЭТК"
IV. Тепловизионное обследование магистральной тепловой сети					
1	Участок от ограды ТЭЦ до УП6, Ду720 подающая труба	м	443,73	15.02.-16.02.2025	СЭР
2	Участок от ограды ТЭЦ до УП6, Ду720 обратная труба	м	443,73	15.02.-16.02.2025	СЭР
3	Участок от ограды ТЭЦ до УП6, Ду720 обратная труба	м	443,73	15.02.-16.02.2025	СЭР
4	Участок от УП6 до НО12 Ду720 подающая труба	м	705,63	22.02-23.02.2025	СЭР
5	Участок от УП6 до НО12 Ду720 обратная труба	м	705,63	22.02-23.02.2025	СЭР
6	Участок от УП6 до НО12 Ду720 обратная труба	м	705,63	22.02-23.02.2025	СЭР
7	Участок от НО12 до НО18 Ду720 подающая труба	м	587,03	01.03-02.03.2025	СЭР
8	Участок от НО12 до НО18 Ду720 обратная труба	м	587,03	01.03-02.03.2025	СЭР
9	Участок от НО12 до НО18 Ду720 обратная труба	м	587,03	01.03-02.03.2025	СЭР
10	Участок от НО18 до НО22 Ду720 подающая труба	м	467,13	08.03.-09.03.2025	СЭР
11	Участок от НО18 до НО22 Ду720 обратная труба	м	467,13	08.03.-09.03.2025	СЭР
12	Участок от НО18 до НО22 Ду720 обратная труба	м	467,13	08.03.-09.03.2025	СЭР
13	Участок от НО22 до НО24 Ду720 подающая труба	м	390,19	15.03.-16.03.2025	СЭР
14	Участок от НО22 до НО24 Ду720 обратная труба	м	390,19	15.03.-16.03.2025	СЭР
15	Участок от НО22 до НО24 Ду720 обратная труба	м	390,19	15.03.-16.03.2025	СЭР
16	Участок от НО24 до НО29 Ду720 подающая труба	м	487,57	22.03.-23.03.2025	СЭР
17	Участок от НО24 до НО29 Ду720 обратная труба	м	487,57	22.03.-23.03.2025	СЭР

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
18	Участок от НО24 до НО29 Ду720 обратная труба	м	487,57	22.03.-23.03.2025	СЭР
V. Восстановление тепловой изоляции надземных участков абонентской тепловой сети					
1	ЦТП№5 от ТК2-до МКД 7А Ду300	м	584	май-сентябрь	подряд
2	ЦТП№5 ТС вдоль МКД П.Осипенко 7Б Ду200	м	126	май-сентябрь	подряд
3	ЦТП№3 от врезки на 5 квартал по ул. Морская до ТК-35 Ду200	м	714,4	май-сентябрь	подряд
4	ЦТП№3 от врезки на 5 квартал по ул. Морская до ТК-35 Ду200	м	804	май-сентябрь	подряд
VI. Капитальный ремонт тепловой сети					
1	Участок тепловых сетей ЦТП№5 от колодца №11 до колодца №12, Ду100, подземная	м	105,0	июнь-июль	подряд
2	Участок тепловых сетей ЦТП№5 от колодца №12 до колодца №13, Ду100, подземная	м	140,0	июль-сентябрь	подряд
3	Участок тепловых сетей ЦТП№5 от ТК13-ТК14, Ду80, надземная	м	60,0	сентябрь	подряд
4	Участок тепловых сетей ЦТП№6 от котельной №10 до колодца №1, Ду200, надземная	м	182,5	июнь-сентябрь	подряд
5	Участок тепловых сетей от ВК11 от колодца №2 до колодца №3, Ду100, подземная	м	99,0	июнь-июль	подряд
6	Участок тепловых сетей от ВК11 от колодца №3 до колодца №4, Ду100, подземная	м	92,8	июль-август	подряд
7	Участок тепловых сетей от ВК11 от колодца №4 до Коммунальной д.3, Ду100, подземная	м	27,8	август-сентябрь	подряд
8	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ул.1-я Дачная 31 до ул.2-я Дачная 5, Ду100, надземная	м	329,6	май-июль	подряд
9	Участок тепловых сетей от ТУ до 1-ая Дачная 48, Ду100, надземная	м	370,4	июнь-сентябрь	подряд
10	Участок тепловых сетей У4 до Школа искусств, Ду100, надземная	м	207,6	август-сентябрь	подряд
11	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ТУ2 до колодца 97, Ду80, надземная	м	303,6	июль-август	подряд
12	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ТУ2 до Восточная 4, Ду80, надземная	м	260,0	май-июль	подряд
13	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от колодца 97 до Колесниченко 54, Ду80, надземная	м	303,6	август-сентябрь	подряд
14	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ТК98 до ул. 1-ая Дачная 26, Ду80, надземная	м	200,4	июль-сентябрь	подряд
15	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от колодца 59 до ул.Оборона, Ду80, надземная	м	308,0	июнь-сентябрь	подряд
16	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от колодца 59 до ул.Оборона, Ду100, подземная	м	274,0	июль-октябрь	подряд
17	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ТУ2 до ул. 1-ая Дачная 48, Ду100, подземная	м	260,0	август-октябрь	подряд
18	Участок тепловых сетей ЦТП№8 Киевская 31, Ду100, подземная	м	139,1	июль-сентябрь	подряд
19	Участок тепловых сетей ЦТП№5 от ул. П.Осипенко,1 до ул. П.Осипенко,3, подземно Ду80	м	102,0	июнь-октябрь	СЭР
20	Участок тепловых сетей ЦТП№5, ТК2 - ТК3 транзит ул. Пугачева, 11, подземно, Ду150	м	170,0	июнь-октябрь	СЭР
21	Участок тепловых сетей ЦТП№3 до ввода в здание "ритуальный зал", подземно, Ду100	м	72,0	июнь-октябрь	СЭР
22	Участок тепловых сетей ЦТП№7, ТК28 - ввод в д\сад "Золотой ключик", Ду50	м	60,0	июнь-октябрь	СЭР
23	Участок тепловых сетей ЦТП№7, ТК122 - ввод "Лучевая диагностика" ул. Ленина, 13, Ду50	м	20,0	июнь-октябрь	СЭР
24	Участок тепловых сетей ЦТП№3, ТК36-ввод в здание гаража (до поворота в ритуальный зал), Ду100	м	160,0	июнь-октябрь	СЭР
25	Участок тепловых сетей ЦТП№5 от стены МКД П/Осипенко 5А до стены МКД П/Осипенко 1 через П/Осипенко 4А. Ду150	м	190,0	июнь-октябрь	СЭР
26	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ул Колесниченко,19 до ул.1-я Дачная, 15, 19, Ду50	м	300,0	июнь-октябрь	СЭР
27	Участок тепловых сетей ЦТП№8 - Ввод ЦДТ "Паллада" ул. Колесниченко1а, Ду70	м	45,0	июнь-октябрь	СЭР
28	Участок тепловых сетей ЦТП№8 от ТК61 до ТК62, Ду250, подземно	м	160,0	июнь-октябрь	СЭР
	Восстановление благоустройства			сентябрь-октябрь	СЭР, подряд
	ИТОГО капитальный ремонт тепловой сети		4 942,4		

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
VII. Промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность тепловой сети					
1	Тепловые сети из раздела VI	м	4 942,40	после завершения ремонта	Подряд/СЭР
2	Магистральные тепловые сети	м	27 505,0	в течение 2х недель после завершения	СЭР
3	Абонентские тепловые сети	м	56 218,6	ОЗП	СЭР
VIII. Организация коммерческого учета приобретаемой потребителями тепловой энергии					
1	Установка приборов учета тепловой энергии	объект	12	июнь-сентябрь	СУТ
2	Приемка приборов учета в эксплуатацию в отопительном сезоне	шт	222	через 7 дней после начала ОЗП	СУТ
IX. Тепловизионное обследование потребителей					
1	МКД без способа управления	дом	12	март-апрель	СУТ
X. Иные организационные и документальные мероприятия					
1	Издание приказа об организации обеспечении готовности и проведения оценки готовности к отопительному периоду			апрель	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
2	Утверждение плана подготовки к ОЗП, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов.			не позднее 15 апреля	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
3	Направление плана подготовки в орган местного самоуправления			в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
4	Размещение плана подготовки к отопительному периоду на официальном сайте			не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения	АО "ДГК"
5	Направление контрагентам писем по Приложениям 1-4 Распоряжения АО "ДГК" от 10.03.2025 №Р-ДГК/55 о подготовке к ОЗП в соответствии с требованиями Правил.			март - апрель	СУТ СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
6	Согласование планов подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в п. 1.2, 1.4-1.6. Правил обеспечения готовности, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234			по мере поступления, но не более 15 календарных дней	СУТ и СЭР СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
7	Присутствие представителя на проведении промывки теплопотребляющих установок лиц, указанных в п. 1.2-1.6. Правил обеспечения готовности, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234			при наличии графиков проведения промывок и уведомлений	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
8	Контроль целостности пломб на оборудовании тепловых узлов, установленных представителями СП			постоянно	СУТ СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
9	Направление запроса в Администрацию города о планируемых сроках и графиках проведения оценки готовности согласно утвержденной Программы проведения оценки готовности к ОЗП 2025-2026гг.			после создания и определения состава Комиссии	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
10	Разработка и согласование Соглашения об управлении системой теплоснабжения с теплосетевыми организациями			до 01 июня 2025	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
11	Обеспечение выполнения предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 (Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов)			при наличие	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
12	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (проверка актуальности положений и инструкций, проверка знаний, проведение обучения и тренировок)			постоянно	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
13	Наладка тепловых сетей, находящихся на обслуживании (Температурные графики, гидравлические режимы работы систем, эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы систем теплоснабжения, технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний, режимные карты, АОСР, исполнительные чертежи, акты испытаний и наладки, технические паспорт тепловых сетей и тепловых пунктов)			постоянно	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
14	Контроль за режимами потребления тепловой энергии			постоянно	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"

№ п/п	Наименование мероприятия, оборудования, устройств, систем	Ед. изм	Объем работ	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
15	Обеспечение качества теплоносителей			постоянно	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
16	Обеспечение проверки качества строительства и реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (ППР и ТК, проектная и (или) исполнительная документация)			постоянно	ОППР СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
17	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей (акты обследования зданий и сооружений, журналы, и паспорта зданий, акты испытаний тепловых сетей, контроль состояния подземных трубопроводов (шурфы), акты промывки и очистки тепловых сетей и тепловых пунктов, договор поставки топлива, перечень запасов материалов)			постоянно	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
18	Согласование с Администрацией города порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций.			апрель	Администрация города
19	Сбор и предоставление документов согласно п.9 Правил обеспечения готовности на рассмотрение комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду			в течение 20 календарных дней со дня уведомления комиссией о дате проверки	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" согласно Приказа
20	Участие в заседаниях, обследованиях и иной работе комиссии по обеспечению готовности			в течение работы комиссии	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
21	Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов лиц, указанных в п. 1.2 - 1.6. Правил обеспечения готовности, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234			в течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией оценочных листов	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"
22	Направление результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности			не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности	СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань"


Инженер 1 категории СЭР

Начальник СЭР

Заместитель директора по теплоснабжению


(подпись)

В.В. Фесюк


(подпись)

Д.Б. Павлов


(подпись)

В.А. Поярков