

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
СП «Амурские тепловые сети» АО «ДТК»


С.И. Громов
«04» апреля 2025 г.

П Л А Н

подготовки СП «Амурские тепловые сети»
к отопительному периоду 2025-2026 годов

РТС Благовещенск						
№ п/п	Наименование участка тепломагистралей	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТС»	12.05 - 14.05.	3	Полностью весь город	По программе гидравлических испытаний 12.05.2025 – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 13.05.2025 – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц 14.05.2025 -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК	
2	Т/М №2 Северного района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС.	14.05 - 23.05.	10	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПШ, ЦЭС. Кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона Питер	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР во время реконструкции	
2.1	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм	14.05 - 30.09	140	Под отключение попадают потребители: по п.2 настоящего графика на срок 10 дней; и по п.7 – на срок - 12 дней	Реконструкция	
3	ТМ №1 Центрального района от Узла «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ	26.05. - 11.06.	17	Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР во время реконструкции	
3.1	Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла «А» до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм	26.05. - 30.09.	128	Под отключение попадают потребители: по п.3 настоящего графика на срок 17 дней; и по п.9 – на срок 19 дней	Реконструкция	

4	Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АС3	16.06. - 27.06.	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
5	Т/М №2 Северо – Западного района от ТК-19АС3 до ТК-24 С3	30.06. - 04.07.	5	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская	Текущий ремонт
6	Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц	07.07 - 18.07	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лаза, между ул. Ленина - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
7	Т/м СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК	21.07. - 01.08.	12	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи» р-на пенсионного фонда и школы №16. Под повторное отключение попадает участок Т/М 2СР: Микрорайон №2,3, КПЦ, ЦЭС	Текущий ремонт
8	Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ	04.08- 15.08	12	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская	Текущий ремонт
9	Т/М №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц	18.08- 05.09	19	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская Под повторное отключение попадает участок Т/М №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького)	Текущий ремонт
10	Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС»	15.09. - 19.09.	5	Полностью весь город	Синхронизовано с остановкой ТЭЦ

11	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (по результатам реконструкции и капитального ремонта)	30.09.	3	В соответствии с каждым реконструируемым участком	
12	Текущий ремонт ПНС №1	25.08.- 29.08.	-	-	Насос ПНС-1 (Д 300-75) Насос ПНС-2 (СЭ2500-60-11)
13	Текущий ремонт ПНС №2	04.08.- 13.08.	-	-	Насос ПН-1 (Д3200-75-2-О-С) Насос ПН-2 (Д3200-75-2-О-С) Насос ПН-3 (Д3200-75-2-О-С)
14	Текущий ремонт ПНС №3	01.09.- 11.09.	-	-	Насос ПН-1 (Д3200-75а-2-О-С) Насос ПН-2 (Д3200-75а-2-О-С) Насос ПН-3 (Д3200-75а-2-О-С)
15	Текущий ремонт ПНС Островского, 152	14.07.- 26.07.	-	-	Насос ПН-1 (wilo il100/170-30/2) Насос ПН-2 (wilo il100/170-30/2) Насос ПН-3 (wilo il100/170-30/2)
16	Паропровод №1 (ГМЗ)	22.05.; 24.09.	2	Молокозавод	Паропровод
17	Паропровод № 2 (ЖБИ-12)	22.05.; 24.09.		Завод железобетонных изделий № 12	Паропровод
18	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной «СЖР»	25.08.- 27.08.	3	Под временное отключение попадают потребители в районах «Тайвань» и КПП в границах улиц 50 лет Октября, Кольцевая, Муравьева-Амурского, Шафира	По программе гидравлических испытаний
19	Выполнение требований пунктов: 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115); 394, 396-399, 403 ПШБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)	26.09.	-	-	-
20	Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ПШБ	01.09.	-	-	-

21	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения	15.09.	-	-	-	-
22	Проведение тепловых испытаний ТС (на гидравлические потери, на тепловые потери через изоляцию)	15.09.	-	-	-	-
23	Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра	01.09.	-	-	-	-
24	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-	-
25	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам	26.09.	-	-	-	-

РТС Прогресс						
№ п/п	Наименование участка тепломагистрالی	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Текущий ремонт, гидравлические испытания тепловых сетей в пгт. Прогресс	19.05 - 22.05.	4	Полностью весь посёлок	По программе гидравлических испытаний 05.05.2025 – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 19.05.2025 – гидравлические испытания 6 С.Р. и 7 С.Р. 20.05.2025 -гидравлические испытания 1 С.Р. и 8 С.Р. 21.05.2025 - гидравлические испытания 3 С.Р. и 4 С.Р.	

						22.05.2025 - гидравлические испытания МТ №1, 2, 4, 6, 8. И 2 С.Р.
2	Текущий ремонт, устранение дефектов по результатам гидравлических испытаний тепловых сетей в пгт Прогресс	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт	
3	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНСС № 1; 3; 4; 5; 6; 7 в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.08.	92	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт	
4	Капитальный ремонт участка тепловой сети на ул. Крестьянская, 30,32,34,39,43,44,45,46,47,50,35,37 в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт	
5	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК3а/16 до МДОБУ ул. Советская, 19а (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт	
6	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Заводской, 41 ТК9/13-ТК5/13 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт	
7	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Заводской ТК208-ТК211 (канальная), от ул. Сосновская до ул. Энергетиков в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт	
8	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ремесленной, 16-22 ТК124-ТК124а (канальная) в	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт	

	пгт Прогресс Амурских тепловых сетей						
9	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Сортировочной, 17 ТК263а-ТК264 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт		
10	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Советской, 15-13 ТК43-ТК6/17 (надземная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Капитальный ремонт		
11	Текущий ремонт запорной арматуры, трубопроводов и тепловых камер в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт		
12	Текущий ремонт тепловой изоляции в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт		
13	Текущий ремонт, контроль и регулировка систем теплоснабжения в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт		
14	Текущий ремонт, подсыпка грунта в местах просадки тепловых сетей в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	23.05.- 30.09.	122	Полностью весь посёлок	Текущий ремонт		
15	Текущий ремонт, выкос травы и вырубка кустарников, низкорослых деревьев в охранных зонах тепловых сетей надземной прокладки в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей (Текущий ремонт ЗиС)	23.05.- 30.09.	122		Текущий ремонт		
16	Выполнение требований пунктов: 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 11.1,	15.09.	-	-	-		

	11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115); 394, 396-399, 403 ПШБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)					
17	Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ПШБ	01.09.	-	-	-	-
18	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения	15.09.	-	-	-	-
19	Проведение тепловых испытаний ТС (на гидравлические потери, на тепловые потери через изоляцию)	15.09.	-	-	-	-
20	Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра	01.09.	-	-	-	-
21	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-	-
22	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-	-

Котельный цех					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрالی	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Гидравлические испытания теплосети от котельной	05.05.-15.09.		Полностью весь посёлок	

	«Агромех»							
2	Гидравлические испытания котлоагрегатов котельной «Агромех»	30.08.				Полностью весь посёлок		
3	Текущий ремонт тепловых сетей от котельной «Агромех» по результатам гидравлических испытаний	01.06.- 10.09.				Полностью весь посёлок		
4	Реконструкция газопроводов котельной «Агромех»	20.06.- 30.09.				Полностью весь посёлок		
5	Текущий ремонт оборудования котельной «Агромех»	20.05.- 30.09.				Полностью весь посёлок		
6	Текущий ремонт насосов котельной «Агромех»	20.05.- 30.08.				Полностью весь посёлок		
7	Текущий ремонт здания котельной «Агромех»	20.05.- 30.09.				Полностью весь посёлок		
8	Текущий ремонт оборудования котельной «СЖР»	20.05.- 30.08.				Полностью весь посёлок		
9	Выполнение требований пунктов: 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.60, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115)	15.09.	-			-		-
10	Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ПШБ	01.09.	-			-		-
11	Оформление паспортов котлов по результатам проведения гидравлических испытаний с внесением сведений по результатам	15.09.	-			-		-
12	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования,	15.09.	-			-		-

	очередных (внеочередных) осмотров ЗИС объектов теплоснабжения				
13	Оформление паспортов дымовых труб по результатам проведения осмотра и технического состояния: осадка фундамента, мониторинг деформации и крена ствола, проверка вертикальности, инструментальная проверка заземляющего контура, проверка исправности осветительной арматуры	15.09.	-	-	-

Служба электрохозяйства и КИПиА, Котельный цех					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрالی	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки коммерческого узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя	01.09.	-	-	-

Служба обеспечения производства					
№ п/п	Наименование участка тепломагистрالی	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение требований пункта 2.7.3 ПТЭ: Утвердить перечень запасов расходных материалов, запасных частей и запасного оборудования для РТС Благоевщенск, РТС	01.09.	-	-	-

Прогресс, котельных				
---------------------	--	--	--	--

Производственно-технический отдел					
№ п/п	Наименование участка тепломагистралей	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение требований пунктов 6.2.1, 6.2.60 ПТЭ: Разработка температурного графика, расчёт гидравлических режимов ТС по РТС Благовещенск, РТС Прогресс, участку котельной «Агромех»	26.09.			

Начальник цеха РТС г. Благовещенск

М.В.Баранов

Начальник РТС Прогресс

Д.В.Усок

Начальник котельного цеха

А.П.Лукьянец

График согласован:

Начальник ОПНР СП «АТС»

И.А.Мельников

Начальник ПТО СП «АТС»

А.А.Изовская

Начальник Службы ЭХ и КИПиА СП «АТС»

А.В.Нетименко

Начальник СОП СП «АТС»

В.В.Вдовиченко