

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

дата

Вид операции

Код

0322005

76727851

98099556

44515343

номер

298/ХТСК-18

дата

23.05.2018

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 29.06.2018       | 01.06.2018      | 29.06.2018 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018 г.

Смета №, 150-01-02-Р-18

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 347,229 тыс. руб.

| №<br>пп                          | Обосно-<br>вание  | Наименование   | Ед. изм. | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         | Т/з<br>осн.раб.<br>(на ед./<br>всего) | Т/з мех.<br>(на ед./<br>всего) |                 |
|----------------------------------|---|--|----------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                  |   |  |          |                 | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |                                       |                                |                 |
|                                  |   |  |          |                 |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. |                       | 3/пМех.     | Осн.3/п | Эк.Маш. | 3/пМех.                               |                                |                 |
| 1                                | 2   | 3  | 4        | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13                                    | 14                             | 15              |
| Раздел 1.                        |   |  |          |                 |                         |             |         |                       |             |         |         |                                       |                                |                 |
| 1                                | ФЕР07-01-054-02<br><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Демонтаж железобетонных оград из панелей<br>длиной: 3 м руб.)□<br>СП (1338 руб.):<br>(Табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и<br>железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8;<br>ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61 | 100 м    | 0,5<br>50 / 100 | 3844,65                 | 703,06      | 3141,59 | 383,1                 | 1922        | 352     | 1570    | 192                                   | 79,352<br>39,68                | 28,784<br>14,39 |
| Забор бетонный с противоподкопом |   |  |          |                 |                         |             |         |                       |             |         |         |                                       |                                |                 |



| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                         | 6       | 7      | 8       | 9      | 10    | 11  | 12   | 13  | 14             | 15             |
|--|---|---|--------|---------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-----|------|-----|----------------|----------------|
| 30                                       | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Устройство основания под фундаменты:<br>песчаного<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61   | м3     | 1,04268<br>8,689*12% от 1 | 45,52   | 18,79  | 26,36   | 3,04   | 47    | 20  | 27   | 3   | 2,3<br>2,4     | 0,29<br>0,3    |
| 31                                       | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Песок природный для строительных: работ<br>средний<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61  | м3     | 1,251                     | 55,26   |        |         |        | 69    |     |      |     |                |                |
| 32                                       | <b>ФЕР07-01-054-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Установка железобетонных оград из панелей<br>длиной: 3 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61  | 100 м  | 0,5<br>50 / 100           | 4868,31 | 878,82 | 3926,99 | 478,87 | 2434  | 439 | 1963 | 239 | 99,19<br>49,6  | 35,98<br>17,99 |
| 33                                       | <b>ФССЦ-04.1.02.02-0006</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Бетон тяжелый для гидротехнических<br>сооружений (на сульфатостойком<br>портландцементе), класс: В15 (М200)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61   | м3     | 0,225                     | 708,91  |        |         |        | 160   |     |      |     |                |                |
| 34                                       | <b>ФССЦ-05.1.05.15-0003</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5<br>/бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход<br>арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61  | шт     | 16,65                     | 211,82  |        |         |        | 3527  |     |      |     |                |                |
| 35                                       | <b>ФССЦ-05.1.07.13-0004</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Панели оград: глухие плоские из бетона В25<br>(М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной<br>до 3 м (2м над землей + 0,5 м<br>противопожарная панель 2,5*308*0,12)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61 | м3     | 16,65                     | 1932,3  |        |         |        | 32173 |     |      |     |                |                |
| Реконструкция центрального КПП           |   |   |        |                           |         |        |         |        |       |     |      |     |                |                |
| Дверной блок металлический с глазком     |   |   |        |                           |         |        |         |        |       |     |      |     |                |                |
| 43                                       | <b>ФЕР46-04-012-03</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>дверных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61   | 100 м2 | 0,0189                    | 1082,58 | 840,63 | 241,95  | 104,49 | 20    | 16  | 4    | 2   | 103,91<br>1,96 | 7,74<br>0,15   |
| Дверные блоки деревянные                 |   |   |        |                           |         |        |         |        |       |     |      |     |                |                |
| 49                                       | <b>ФЕР46-04-012-03</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>дверных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 СМР=7,61  | 100 м2 | 0,057                     | 1082,58 | 840,63 | 241,95  | 104,49 | 62    | 48  | 14   | 6   | 103,91<br>5,92 | 7,74<br>0,44   |
| Оконные проемы (два заложить, три - ПВХ) |   |   |        |                           |         |        |         |        |       |     |      |     |                |                |



Гранд-Смета (вер.8.0)

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5      | 6       | 7       | 8      | 9      | 10    | 11   | 12   | 13  | 14              | 15           |
|--|---|--|---------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|-----|-----------------|--------------|
| 53   | <b>ФЕР46-04-012-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>оконных с подоконными досками<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>   | 100 м2  | 0,036  | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 104,49 | 64    | 55   | 9    | 4   | 188,54<br>6,79  | 7,74<br>0,28 |
| 54   | <b>ФЕР46-02-007-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3<br>(Закладка проема ОК)(219 руб.)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i> | м3      | 1,836  | 246,41  | 119,53  | 2,13   |        | 452   | 219  | 4    |     | 14,63<br>26,86  |              |
| 55   | <b>ФССЦ-05.2.03.13-0001</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>  | 1000 шт | 0,7344 | 588,68  |         |        |        | 432   |      |      |     |                 |              |
| сопутствующие работы                             |   |  |         |        |         |         |        |        |       |      |      |     |                 |              |
| 64   | <b>ФЕР46-02-009-02</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>   | 100 м2  | 0,5611 | 178     | 178     |        |        | 100   | 100  |      |     | 22,82<br>12,8   |              |
| 65   | <b>ФЕР13-06-003-01</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Очистка поверхности щетками: Регистры, трубы<br>(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>                            | м2      | 11     | 2,3     | 2,3     |        |        | 25    | 25   |      |     | 0,27<br>2,97    |              |
| 73   | <b>ФЕР15-02-019-03</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i>      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>                           | 100 м2  | 3,393  | 295,41  | 277,14  | 17,03  | 10,08  | 1002  | 940  | 58   | 34  | 32,49<br>110,24 | 0,93<br>3,16 |
| 74   | <b>ФССЦ-04.3.02.09-0823</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75» □<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>   | т       | 2,884  | 1836,6  |         |        |        | 5297  |      |      |     |                 |              |
| 75   | <b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>30.12.2016<br/>№1039/пр</i> | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 СМР=7,61</i>   | л       | 17,44  | 9,14    |         |        |        | 159   |      |      |     |                 |              |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |   |  |         |        |         |         |        |        | 47945 | 2214 | 3649 | 480 | 259,22          | 36,71        |
| Накладные расходы                                |   |  |         |        |         |         |        |        | 3158  |      |      |     |                 |              |
| Сметная прибыль                                  |   |  |         |        |         |         |        |        | 1078  |      |      |     |                 |              |
| Итого по разделу 1 :                             |   |  |         |        |         |         |        |        |       |      |      |     |                 |              |



| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11   | 12   | 13  | 14            | 15           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|------|------|-----|---------------|--------------|
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42294             |      |      |     | 89,28         | 32,38        |
| Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   |   |   | 153               |      |      |     | 2,4           | 0,3          |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   |   | 1805              |      |      |     | 54,33         | 0,87         |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58                |      |      |     | 2,97          |              |
| Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7871              |      |      |     | 110,24        | 3,16         |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 52181             |      |      |     | 259,22        | 36,71        |
| Всего с учетом " СМР=7,61"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 397097            |      |      |     | 259,22        | 36,71        |
| Справочно, в базисных ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |      |      |     |               |              |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 42082             |      |      |     |               |              |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3649              |      |      |     |               |              |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2694              |      |      |     |               |              |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3158              |      |      |     |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1078              |      |      |     |               |              |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>397097</b>     |      |      |     | <b>259,22</b> | <b>36,71</b> |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |      |      |     |               |              |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах  |   |   |   |   |   |   |   |   | 47 945,00         | 2214 | 3649 | 480 | 259,22        | 36,71        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 158,00          |      |      |     |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 078,00          |      |      |     |               |              |
| <b>Итого по акту:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |      |      |     |               |              |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 294,00         |      |      |     | 89,28         | 32,38        |
| Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   |   |   |   | 153,00            |      |      |     | 2,4           | 0,3          |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 805,00          |      |      |     | 54,33         | 0,87         |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58,00             |      |      |     | 2,97          |              |
| Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 871,00          |      |      |     | 110,24        | 3,16         |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 52 181,00         |      |      |     | 259,22        | 36,71        |
| Всего с учетом " СМР=7,61"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 397 097,00        |      |      |     | 259,22        | 36,71        |
| Справочно, в базисных ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |      |      |     |               |              |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 082,00         |      |      |     |               |              |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 649,00          |      |      |     |               |              |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 694,00          |      |      |     |               |              |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 158,00          |      |      |     |               |              |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 078,00          |      |      |     |               |              |
| Дефлятор 2,74% от 397097   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 880,00         |      |      |     |               |              |
| <b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>407 977,00</b> |      |      |     |               |              |
| Индекс снижения сметной стоимости по договору -14,89% от 407977  |   |   |   |   |   |   |   |   | -60 747,78        |      |      |     |               |              |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>347 229,22</b> |      |      |     | <b>259,22</b> | <b>36,71</b> |

Сдал: Директор ООО "Стройсервис"

Принял: Начальник ОКС филиала "ХТСК"

Виза: Директор СП "БТЭЦ"

Инженер 1 категории ОКС филиала "ХТСК"

Миронов Н.А.  
Чиграй И.М.  
Лысенко Н.В.  
Четвергова О.Ю.