


Утверждаю

Главный инженер

СП "Биробиджанская ТЭЦ"


А.В. Шабанов
"10.04.2025" 2025г

План мероприятий по подготовке к ОЗП СП "Биробиджанская ТЭЦ АО "ДГК" на 2025-2026 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работы	Дата окончания работы	Ответственный исполнитель
1	Надежность			
1.1	Проведение испытаний на плотность и механическую прочность магистральных теплосетей с составлением актов о проведении мероприятия.	май	май	Начальник ЦТС
1.2	Проведение обследования периодически затапливаемых участков теплосети	май	сентябрь	Начальник ЦТС
1.3	Проведение работ по техническому обслуживанию оборудования тепловых сетей	май	сентябрь	Начальник ЦТС
1.4	Проведение испытаний на гидравлические потери	май	май	Начальник ЦТС
2	Персонал			
2.1	Обучение персонала по утвержденному плану	май	сентябрь	Начальник ПТО
3	Противоаварийная деятельность			
3.1	Проведение противоаварийных тренировок, направленных на отработку действий персонала по сохранению живучести энергообъектов при технологических нарушениях	сентябрь	сентябрь	Начальник СПБ и ОТ, Зам. главного инженера, КЦ, ЭЦ, ЦТС.
4	Ремонтная деятельность			
4.1	Средний ремонт котла БКЗ 75/39-ФБ ст. № 5	25.02.2025	10.07.2025	Начальник КЦ, ОППР
4.2	Капитальный ремонт теплосети «ТЭЦ-3-й микрорайон» ТК-7Ма – НО-19, Ду 325мм L=168 п.м (подземная в непроходном канале)	01.06.2025	31.07.2025	Начальник ЦТС, ОППР
4.3	Восстановление тепловой изоляции надземных ТМ, ремонт запорной арматуры в ТК.	01.05.2025	30.11.2025	Начальник ЦТС, ОППР
4.4	Текущие ремонты котлов №№ 4-10 (13 шт.)	16.01.2024	08.12.2024	Начальник КЦ, ОППР
5	Организационные и технические мероприятия предусмотренные Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (далее - Правила)			
5.1.	Обеспечить выполнение предписаний надзорных органов	При наличии		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ
5.2	Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы*, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил, а именно:	до 25.11.2025		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ
5.2.1.	Выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	до 19.09.2025		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ
5.2.2.	Копию заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808.	до 19.09.2025		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ
5.2.3.	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.	до 19.09.2025		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ, специалист по гражданской обороне
5.2.4.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и в отношении оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.	до 19.09.2025		Главный инженер, начальник ПТО, СПБиОТ,
5.2.5	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	до 19.09.2025		Главный инженер, СПБиОТ

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работы	Дата окончания работы	Ответственный исполнитель
5.2.6.	Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	до 19.09.2025		Главный инженер, начальник ПТО
5.2.7.	Оформить акт ввода в эксплуатацию и акт периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета на теплоисточнике (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений	Второй день после начала отопительного зимнего периода (Акт ввода в эксплуатацию УУТЭ на теплоисточнике)		Начальник ПТО, Начальник лаборатории ТАИ
5.2.8	Внесение в паспорта оборудования, работающего под избыточным давлением отметки: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО).	до 15.10.2025		Главный инженер, начальник СПБиОТ, КЦ
5.2.9	Проведение и оформление актов комплексного обследования, ичередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений.	до 15.10.2025		Главный инженер, начальник РСГ
5.3.0	Формирование аварийного запаса в соответствии с утвержденным перечнем.	к началу ОЗП		Главный инженер, начальник ОППР, СОП
5.3.1	Выполнение расчетов индекса готовности теплопотребляющих установок, объектов к отопительному периоду 2025-2026гг. у потребителей	При поступлении информации от администрации города		Начальник отделения теплоснабжения
5.3.2	Согласование графиков отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ	В течение 15 дней по поступлению		Начальник ЦТС
5.3.3	Проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду 2025-2026гг. у потребителей составлением актов	По обращениям, при поступлении		Начальник ЦТС
5.3.4	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	до 01.09.2025		Начальник ПТО,
6	План подготовки к ОЗП прочих потребителей (п. 1.3 Правил)			
6.1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	май	сентябрь	В соответствии с п.2 Правил обеспечения готовности к отопительному Периоду И Порядка проведения
6.2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления - систем вентиляции.	май	сентябрь	
6.3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	май	сентябрь	
6.4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.	май	сентябрь	
6.5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: - выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); - восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС)	май	сентябрь	
6.6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (при наличии): - заделать межпанельные и компенсационные швы; - заделать вентиляционные окна;	май	сентябрь	
6.7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах;	май	сентябрь	
6.8	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе установить и обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии;	май	сентябрь	
6.9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии: - в ИТП установить аппаратуру автоматического управления параметрами воды в системе ГВС (регулятор температуры).	май	сентябрь	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работы	Дата окончания работы	Ответственный исполнитель
6.10	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: - обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов	май	сентябрь	оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
6.11	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки	май	сентябрь	
6.12	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	май	сентябрь	
6.13	Плотность оборудования тепловых пунктов: - выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	май	сентябрь	
6.14	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	май	сентябрь	
6.15	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	май	сентябрь	
6.16	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	май	сентябрь	
6.17	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту	май	сентябрь	
6.18	Обеспечить отсутствие задолженности за Поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	май	сентябрь	
6.19	Обеспечить предоставление в комиссию по проверке готовности к ОЗП, документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, согласно п. 11 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному	июль	сентябрь	

Начальник ПТО СП "БирТЭЦ "



Бутин А.В.