

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	76727851
	по ОКПО	98099556
по ОКПО	по ОКПО	44515343
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	298/ПСК-18
	дата	23.05.2018
Вид операции		

Инвестор - АО "ДГК"

Заказчик (Генподрядчик) - Филиал "Хабаровская теплосетевая компания"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройсервис"

Стройка - СП "Биробиджанская ТЭЦ"

Объект - Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.07.2018	01.07.2018	30.07.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2018 г.

Смета №, 150-01-02-Р-18

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ тыс. руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.			3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР07-01-054-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 мруб.)□ СП (1338 руб.): (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,96	3844,65	703,06	3141,59	383,1	3691	675	3016	368	79,352 76,18	28,784 27,63

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Забор бетонный с противоподрком														
30	ФЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	2,6067 8,689*30% от 1	45,52	18,79	26,36	3,04	119	49	69	8	2,3 6	0,29 0,76
31	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	3,129 10,43*30% от 1	55,26				173					
32	ФЕР07-01-054-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,96	4868,31	878,82	3926,99	478,87	4674	844	3770	460	99,19 95,22	35,98 34,54
33	ФССЦ-04.1.02.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	0,432	708,91				306					
34	ФССЦ-05.1.05.15-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	шт	31,97	211,82				6772					
35	ФССЦ-05.1.07.13-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели оград: глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м (2м над землей + 0,5 м противоподркомная панель 2,5*308*0,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м3	28,8 2,5*96*0,12	1932,3				55650					
Реконструкция центрального КПП														
Дверной блок металлический с глазком														
44	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м2	1,89	63,94	23,81	14,41	1,97	121	45	27	4	2,4 4,54	0,17 0,32
45	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м2	1,89	1799,14				3400					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФССЦ-01.7.04.07-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	компл.	1	94,68					95				
47	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	шт	1	13,84	11,01	2,11			14	11	2	1,11 1,11	
48	ФССЦ-01.7.04.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	шт	1	428,27					428				
Дверные блоки деревянные														
50	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	100 м2	0,0189	3493,69	821,89	967,98	153,9		66	16	18	3 89,53 1,69	11,68 0,22
51	ФССЦ-01.7.04.07-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополюсных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	компл.	3	113					339				
52	ФССЦ-11.2.02.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, размер дверного полотна: 890x2090 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	компл.	3	1578,81					4736				
Оконные проемы (два заложить, три - ПВХ)														
53	ФЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	100 м2	0,054	1767,24	1525,29	241,95	104,49		95	82	13	6 188,54 10,18	7,74 0,42
56	ФЕР10-01-034-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатыхб.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	100 м2	0,054	11367,25	1410,02	255,21	50,32		614	76	14	3 161,33 8,71	4,23 0,23

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ФССЦ-01.8.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м2	5,4	184,64				997					
58	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ. в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м	0,03	4184,06	180,75	11,11	2,28	126	5			21,19 0,64	0,19 0,01
59	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м	3	74,91				225					
60	ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж оконной решетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	т	0,06	1063,23	835,41	56,42	3,82	64	50	3		94,29 5,66	0,31 0,02
61	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	т	0,06	8160,13				490					
62	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м2	0,041	720,44	629,59	2,28	0,49	30	26			71,06 2,91	0,04
63	ФССЦ-14.4.02.04-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	т	0,001	33784,04				34					
сопутствующие работы														
66	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м2	0,11	450,48	359,63	2,28	0,49	50	40			40,59 4,46	0,04

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ФССЦ-14.4.02.04-0010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска для наружных работ: светло-бежева <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	т	0,003	33784,04				101					
68	ФЕР10-06-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	100 м2	0,629	3948,49	653,04	12,76		2484	411	8		72 45,29	
69	ФССЦ-01.7.06.11-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента тиоколовая уплотнительная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	м2	0,876	66,32				58					
70	ФССЦ-07.2.06.03-0194 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль стоечный: ПС-2 50/35/0,55 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	м	141,5	4,67				661					
71	ФССЦ-07.2.06.03-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	м	76,11	5,6				426					
72	ФССЦ-14.5.01.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	шт	4,403	14,14				62					
76	ФЕР15-04-005-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	100 м2	3,393	317,59	227,93	6,88	1,3	1078	773	23	4	25,41 86,22	0,11 0,37
77	ФССЦ-14.3.02.01-0218 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска вододисперсионная белая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР=7,61	т	0,2138	5019,7				1073					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 м2	0,192	6623,23	963,12	324,71	63,39	1272	185	62	12	102,46 19,67	5,34 1,03
79	ФЕР10-01-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка решеток радиаторных ПВХ 0,6х0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 шт	0,03	2452,44	602,7	216,38	52,01	74	18	6	2	75,15 2,25	4,2 0,13
80	ФССЦ-11.3.03.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	м2	3,92	69,58				273					
Электромонтажные работы														
Демонтаж эксплуатируемого оборудования														
81	ФЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,615 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): в НР (9 руб.): 85% от ФОТ (10 руб.)- СП (4 руб.): 40% от ФОТ (10 руб.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 шт	0,07	145,98	143,48	2,5	1,08	10	10			17,89 1,25	0,08 0,01
Монтажные работы														
82	ФЕРм08-03-594-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,615 Электромонтажные работы на других объектах: С НР (217 руб.): 95% от ФОТ (228 руб.) СП (91 руб.): 40% от ФОТ (228 руб.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	100 шт	0,09	5915,77	2515,71	186,8	24,85	532	226	17	2	253,6 22,82	1,98 0,18

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ФССЦ- 20.3.03.07- 0096 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник потолочный светодиодный под подвесной потолок 595x595 (в комплекте с лампой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): □ 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 □ Электромонтажные работы на других объектах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,61	шт	9	978,36				8805					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									100218	3542	7048	872	394,8	65,87
Накладные расходы									5265					
Сметная прибыль									1766					
Итого по разделу 1									816164				394,8	65,87
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									100218	3542	7048	872	394,8	65,87
Накладные расходы									5265					
Сметная прибыль									1766					
Итого по акту:									742591				370,73	65,68
Итого Строительные работы									73573				24,07	0,19
Итого Монтажные работы									816164				394,8	65,87
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									89628					
Машины и механизмы									7048					
ФОТ									4414					
Накладные расходы									5265					
Сметная прибыль									1766					
Дефлятор 2,74% от 816164									22363					
Итого с учетом доп. работ и затрат									838527					
Индекс снижения сметной стоимости по договору -14,89% от 838527									-124856,67					
ВСЕГО по акту									713670,33				394,8	65,87



Сдал: Директор ООО "Стройсервис"

Принял: Начальник ОКС филиала "ХТСК"

Виза: и.о. Директора СП "БТЭЦ"

Инженер 1 категории ОКС филиала "ХТСК"

Миронов Н.А.

Чиграй И.М.

Мордвин С.В.

Четвергова О.Ю.